

D.D.G.

n. 84 Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
21 FEB. 2018
N. 27



REPUBBLICA ITALIANA



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
12 MAR. 2018
Reg. N° 1 Foglio N° 10 Il Direttore



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
preso nota al n. **78**
Palermo, li **9 FEB. 2018**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante "Norme di attuazione speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";
- VISTO** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente alla Dr.ssa Barresi Rosaria, in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 17 maggio 2016;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 662 del 14/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Greco Anna l'incarico di Dirigente del Servizio 4 "Gestione Finanziaria interventi Ambientali"
- VISTO** l'art. 68 comma 5 della Legge Regionale 12 Agosto 2014 n. 21 e l'art. 98 comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n° 9;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n° 517 del 23 dicembre 2017 di "Approvazione del disegno di legge: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018";
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n° 19 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018", pubblicata sulla GURS n° 1 del 03/01/2018, parte I;
- VISTE** le Direttive della Commissione Europea nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;
- VISTO** il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE";
- VISTA** la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e s.m. e i;
- VISTO** il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s. m. i.
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo

- al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- VISTE** le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C(2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;
- VISTO** il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C(2010) n. 2454 del 3 maggio 2010;
- VISTA** in particolare la linea di intervento 2.3.1.1 "Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto idrogeologico";
- VISTO** il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successive modifiche e nello specifico:
- la versione adottata dalla Giunta Reg.le con deliberazione n. 21 del 19/01/12, con il quale la citata linea di intervento è stata rimodulata ed individuata con il codice alfa-numerico 2.3.1A;
 - la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 198 del 21.06.2012, con il quale si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
- ASSUNTO** che in attuazione delle predette linee di intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- Avviso pubblico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
 - Accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572,11 la cui attuazione è di competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,81 a valere della dotazione finanziaria della L.I. 2.3.1.A del PO-FESR 2007-2013;
- VISTA** la decisione n. C(2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013", con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali, attuata conformemente al regolamento generale CE n. 1083/2006 per il periodo 2007/2013;
- CONSIDERATO** che fra gli interventi di cui all'allegato B dell'Accordo di Programma succitato risulta individuato e inserito l'intervento proposto dal Comune di Catania dal titolo "**Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella**";
- VISTO** il D.D.G. n° 162 del 12 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 aprile 2012 Reg. n° 1 Foglio n° 33 con cui viene ammesso a finanziamento a favore del Comune di Catania,



nell'ambito del PO-FESR 2007-2013, l'intervento dal titolo "Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella", codice C.U.P. D65G10000230002 codice CARONTE SI_1_8044 dell'importo complessivo di € 782.366,59 così distinti:

A) LAVORI			
	Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 519.663,58	
	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.574,00	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 551.237,58	€ 551.237,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1	Pubblicazione bando di gara	€ 15.000,00	
2	I.V.A. 21% sui lavori	€ 115.759,89	
3	Competenze geologiche	-	
4	Indagini geognostiche	-	
5	Competenze tecniche	-	
5.1	Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, compreso IVA (21%) ed oneri	€ 35.294,24	
5.2	Collaudo amministrativo in corso d'opera compreso IVA (21%) ed oneri	€ 1.779,91	
5.3	Compenso al R.U.P.	€ 2.756,18	
6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 27.136,60	
7	Oneri di conferimento a discarica	€ 29.030,40	
8	Espropriazioni	€ 4.371,79	
9	Prove sui materiali	-	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 231.129,01	€ 231.129,01
	IMPORTO TOTALE		€ 782.366,59

CONSIDERATO che con il sopracitato D.D.G. n° 162 del 12 marzo 2012 viene impegnata sul **Capitolo 842057** l'occorrente somma di € 782.366,59 necessaria per la realizzazione del progetto;

VISTO il contratto di appalto, stipulato in data 04.06.2014, rep n° 274, tra il Comune di Catania e l'A.T.I. costituita dalle imprese S.A.L.P. s.p.a. e Ing. Priolo Roberto s.r.l., registrato a Catania presso l'Agenzia delle Entrate in data 09/07/2014 al n° 12568, serie 1, in cui il prezzo per i lavori è pari a € 398.448,54, al netto del ribasso d'asta pari al 29,8921% offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza pari ad € 31.574,00, per un complessivo importo contrattuale arrotondato pari ad € 430.023,00;

VISTA la Perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 161 comma 3° del D.P.R. n° 207/2010, approvata con Provvedimento Dirigenziale n° 05/322 del 4 novembre 2015 e contenuta all'interno dell'importo contrattuale dei lavori, dal quale è scaturita una nuova rideterminazione finanziaria dell'intervento post gara pari a complessivi € 579.817,74 di cui € 429.151,13 relativo all'importo contrattuale netto dei lavori ed € 150.666,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:

A) LAVORI			
	Importo dei Lavori a misura	€ 395.478,019	
	Importo oneri della sicurezza fuori b.a.	€ 31.338,612	
	Importo oneri speciali della sicurezza	€ 2.334,500	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 429.151,131	€ 429.151,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 94.413,24	
2	Pubblicazione bando	€ 14.044,62	
3	Competenze tecniche (art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06)	€ 11.908,75	
4	Per espropri	€ 8.000,00	
5	Oneri di conferimento a discarica	€ 14.000,00	
9	Prove sui materiali	€ 8.300,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 150.666,61	€ 150.666,61
	TOTALE PROGETTO		€ 579.817,74



C) ECONOMIE			
Economie		<u>€ 202.548,85</u>	
	TOTALE ECONOMIE	€ 202.548,85	<u>€ 202.548,85</u>
	IMPORTO TOTALE		€ 782.366,59

VISTA la Perizia di assestamento, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3°, primo periodo, del D. Lgs. n° 163/06, approvata con Provvedimento Dirigenziale n° 05/378 dell'11 dicembre 2015 e contenuta all'interno dell'importo contrattuale dei lavori, dal quale è scaturita una nuova rideterminazione finanziaria dell'intervento pari a complessivi € **563.149,80** di cui € **428.763,12** relativo all'importo contrattuale netto dei lavori ed € **134.386,68** per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:

A) LAVORI			
Importo dei Lavori a misura		€ 395.128,47	
Importo oneri della sicurezza fuori b.a.		€ 31.310,91	
Importo oneri speciali della sicurezza		<u>€ 2.323,74</u>	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 428.763,12	€ 428.763,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1 I.V.A. sui lavori al 22%		€ 94.404,21	
2 Pubblicazione bando		€ 14.044,62	
3 Competenze tecniche (art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06)		€ 11.898,23	
4 Per espropri		€ 6.631,81	
5 Oneri di conferimento a discarica		€ 1.220,00	
9 Prove sui materiali		<u>€ 6.187,81</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 134.386,68	€ 134.386,68
	TOTALE PROGETTO		€ 563.149,80

C) ECONOMIE			
Economie		<u>€ 219.216,79</u>	
	TOTALE ECONOMIE	€ 219.216,79	<u>€ 219.216,79</u>
	IMPORTO TOTALE		€ 782.366,59



VISTI gli Ordini di accreditamento di seguito elencati:

- OA n° 41 del 26/06/2015 di € 170.156,40;
- OA n° 153 del 18/12/2015 di € 376.055,81;
- OA n° 169 del 21/12/2015 di € 11.526,61;

con i quali sono state accreditate al Funzionario Delegato del Comune di Catania le somme dallo stesso richieste per complessivi € **557.738,82**;

VISTO il **Mandato di pagamento di € 10.132,10** emesso con D.R.S. n° 451 del 27/05/2016 a favore del Comune di Catania con imputazione sul D.D.G. n° 162/2012, impegno n° 11, cap. 842057 del Bilancio Regionale, quale rimborso delle spese anticipate dal Comune entro il 31/12/2015 e dallo stesso richieste con nota prot. n° 149978 del 27 aprile 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 804, della legge n.208 del 28/12/2015, con il quale è stato previsto di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;

VISTA la Delibera C.I.P.E. n. 12 del 01/05/2016, registrata dalla Corte dei Conti il 20/07/2016 al foglio n. 1941, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 186 del 10/08/2016, che assegna risorse complementari per la programmazione 2007/13, ai sensi dell'art.1 comma 804 della Legge di stabilità del 2016, in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia;

VISTA la legge regionale n. 8 del 17/05/2016 stabilisce fra l'altro all'art. 15 le procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti inseriti nel PO FESR 2007/2013 non conclusi alla data del 31/12/2015;

- VISTA** la circolare prot. 9878 del 30/05/2016 del Dipartimento regionale della Programmazione con la quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze di proroga al 31/12/2016 da parte dei Beneficiari;
- VISTO** il D.D.G. n. 913 del 29/11/2016 con il quale sono state disimpegnate dal Programma PO FESR 2017/2013 nell'obiettivo operativo 2.3.1 del Capitolo 842057 le somme per un importo pari a € 6.070.994,99 e le stesse imputate sul Capitolo 842438;
- VISTO** l'art. 3 della Legge Regionale 29/12/2016, n. 28 "Norme in materia di spesa comunitaria" con il quale si modifica il termine previsto ai commi 2 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, ora sostituito con "31/01/2017".
- CONSIDERATA** la nota prot. n° 150003 del 27 aprile 2016, assunta in data 28/04/2016 al protocollo ARTA – DRA n° 27706, con la quale il Comune di Catania ha chiesto il Rimborso di spese per oneri relativi alla pubblicazione della gara sui lavori, pagate in data 17/02/2016 alla Ditta Publikompass S.p.A. ed anticipate dall'Amministrazione, per un ammontare pari ad € 4.582,88, a completamento dell'intero progetto realizzato;
- VISTA** la nota prot. n. 220290 del 20/06/2016, assunta al prot. ARTA – DRA n° 42317 del 21/06/2016, con la quale il Comune di Catania ha trasmesso l'Allegato 1 relativo al progetto "**Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella**", chiedendo il rimborso delle spese sostenute nel 2016, pari ad € 4.582,88, necessarie al completamento finanziario dell'intervento;
- VISTO** il **Mandato di pagamento di € 4.582,88** emesso con D.R.S. n° 549 del 29/06/2017 a favore del Comune di Catania con imputazione sul D.D.G. n° 913/2016, impegno n° 11-2016-913-2017-R, cap. 842438 del Bilancio Regionale, quale rimborso delle spese anticipate dal Comune nel 2016 e dallo stesso richieste con nota prot. n. 83917 del 07/03/2017;
- CONSIDERATO** che a valere sul sopracitato capitolo 842057 mediante gli OO.AA. precedentemente citati ed il Mandato di pagamento emesso con D.R.S. n° 451 del 27/05/2016, sono stati spesi complessivamente € **550.080,00** per la realizzazione del progetto in argomento;
- CONSIDERATO** che a valere sul sopracitato capitolo 842438 relativo ai completamenti, mediante Mandato di pagamento emesso con D.R.S. n° 549 del 29/06/2017 sono stati spesi € **4.582,88** a completamento del progetto;
- CONSIDERATO** che la spesa complessiva sui Capitoli 842057 e 842438, mediante OO.AA. e Mandati di pagamento, per la realizzazione del progetto dal titolo "**Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella**", codice C.U.P. D65G10000230002 codice CARONTE SI_1_8044, ammonta a complessivi € **554.662,88**;
- VISTO** il Provvedimento Dirigenziale n° 05/382 del 14/12/2015 relativo all'approvazione degli atti di contabilità finale e presa d'atto del Certificato di Collaudo dei lavori relativi al progetto di che trattasi;
- CONSIDERATA** la nota ARTA – DRA prot. n° 17405 del 16/03/2016 trasmessa al Comune di Catania sugli adempimenti richiesti dal Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 "*Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici*";
- PRESO ATTO** del Provvedimento Dirigenziale n° 05/231 del 31/08/2016 del Dirigente LL.PP. del Comune di Catania e successivo Provvedimento Dirigenziale n° 05/295 del 10/11/2016 con i quali, relativamente all'intervento "**Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella**", codice C.U.P. D65G10000230002 codice CARONTE SI_1_8044, vengono approvati la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente sostenute;
- VISTA** la nota prot. n. 162694 del 03/05/2017, assunta al protocollo ARTA –DRA in data 04/05/2017 al n° 32743, con la quale il Comune di Catania ha trasmesso il Provvedimento Dirigenziale n°



05/167 del 26 aprile 2017 nel quale il progetto realizzato viene dichiarato funzionante, ossia completato ed in uso già alla data del 31/12/2015, in adempimento a quanto indicato nella nota ARTA DRA prot. n° 17405 del 16/03/2016 per la chiusura del PO FESR;

VISTA la Relazione Conclusiva sulle attività di progetto redatta dal RUP dei Lavori, Geom. Mario Monica;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Catania n. 10 del 24/01/2018 con la quale, relativamente all'intervento di **"Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella"** codice C.U.P. D65G10000230002 codice CARONTE SI_1_8044 vengono approvati la Relazione Conclusiva sulle Attività di Progetto e il Quadro Economico Finale delle spese effettivamente sostenute così distinte:

A) LAVORI			
	Importo dei Lavori a misura	€ 395.128,47	
	Importo oneri della sicurezza fuori b.a.	€ 31.310,91	
	Importo oneri speciali della sicurezza	€ 2.323,74	
	IMPORTO TOTALE DEILAVORI	€ 428.763,12	€ 428.763,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 94.327,89	
2	Pubblicazione bando + AVCP	€ 14.419,62	
3	Incentivo per la progettazione (art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06)	€ 6.188,27	
4	Per espropri	€ 3.556,17	
5	Oneri di conferimento a discarica	€ 1.220,00	
9	Prove sui materiali	€ 6.187,81	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 125.899,76	€ 125.899,76
	TOTALE PROGETTO		€ 554.662,88
C) ECONOMIE			
	Economie	€ 227.703,71	
	TOTALE ECONOMIE	€ 227.703,71	€ 227.703,71
	IMPORTO TOTALE		€ 782.366,59

CONSIDERATO che con la sopracitata Deliberazione di Giunta n. 10 del 24/01/2018 il Comune di Catania altresì dichiara e assume gli impegni indicati nella circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016 e richiamati nella nota ARTA – DRA prot. n° 17405 del 16/03/2016;

CONSIDERATO che i dati finanziari, fisici e procedurali nonché il Quadro Economico Finale relativo all'intervento **"Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella"** codice C.U.P. D65G10000230002 codice CARONTE SI_1_8044 risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;

CONSIDERATO l'esito dei controlli da parte dell'UMC (monitoraggio e controllo di I° livello dei fondi strutturali) del Dipartimento regionale dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'importo di € 550.080,00 speso per l'intervento mediante OO.AA. e Mandato di pagamento a valere sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013, è stato interamente certificato dall'Autorità di Pagamento, come si evince dal Sistema Informativo Caronte;

CONSIDERATO che per il completamento del progetto è stata accreditato al Comune di Catania l'importo rimanente di € 4.582,88, a completamento del progetto, mediante Mandato di pagamento a valere sul capitolo 842438 del Bilancio della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n. 10 del 24/01/2018 del Comune di Catania l'intervento **"Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella"** codice C.U.P.



D65G10000230002 codice **CARONTE SI_1_8044**, è stato dichiarato funzionante già dal 31/12/2015;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto con D.D.G. n. 162 del 12 marzo 2012, relativo al progetto **“Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella”** codice **C.U.P. D65G10000230002** codice **CARONTE SI_1_8044**, nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n. 4543 del 09/03/2016, a porre l'operazione in argomento, nello stato concluso;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2 Il quadro economico del progetto **“Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella”** codice **C.U.P. D65G10000230002** codice **CARONTE SI_1_8044**, così come approvato con Deliberazione della Giunta n. 10 del 24/01/2018 del Comune di Catania, risulta rideterminato in complessivi **€ 554.662,88** come di seguito articolato:

A) LAVORI			
Importo dei Lavori a misura		€ 395.128,47	
Importo oneri della sicurezza fuori b.a.		€ 31.310,91	
Importo oneri speciali della sicurezza		€ 2.323,74	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 428.763,12	€ 428.763,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1	I.V.A. sui lavori al 22%	€ 94.327,89	
2	Pubblicazione bando + AVCP	€ 14.419,62	
3	Incentivo per la progettazione (art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/06)	€ 6.188,27	
4	Per espropri	€ 3.556,17	
5	Oneri di conferimento a discarica	€ 1.220,00	
9	Prove sui materiali	€ 6.187,81	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 125.899,76	€ 125.899,76
	TOTALE PROGETTO		€ 554.662,88

di cui: € 550.080,00 sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana;
€ 4.582,88 sul capitolo di spesa 842438 del Bilancio della Regione Siciliana;

Art.3 L'impegno finanziario assunto con D.D.G. n. 162 del 12 marzo 2012 (impegno n. 11/2012) dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale per l'Ambiente sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2013 per l'intervento dal titolo **“Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella”** codice **C.U.P. D65G10000230002** codice **CARONTE SI_1_8044**, per l'importo di € 782.366,59, è definitivamente rideterminato in € 550.080,00, con un'economia complessiva sull'importo originariamente finanziato pari a € 232.286,59, somma già eliminata a seguito del monitoraggio dei residui;

Art. 4 La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è risultata pari a € 550.080,00;

Art. 5 L'intervento dal titolo **“Recupero ambientale di Leucatia – Monte San Paolillo – 1° stralcio funzionale – Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via Manzella”** codice **C.U.P. D65G10000230002** codice **CARONTE SI_1_8044**, realizzato dal Comune di Catania è dichiarato concluso.

- Art. 6** Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario.
- Art. 7** Il presente decreto è pubblicato, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, nel sito internet ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione di competenza e pubblicato sui sito www.regione.sicilia.it e www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa Corte dei Conti.

Palermo, li 08.02.2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi

